



СОГЛАСОВАНО: 31.05.2022 г.

Архангельская область, Вельский район, п. Погост, ул. Центральная, сельское поселение "Судромское"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 (исполнительная)
(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории: парк "Любавина роща" п. Погост, ул. Центральная

Основание: исполнительная документация
Сметная стоимость строительных работ 338,24567 тыс. руб.
Средства на оплату труда 53,603 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 206,27 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб			Обновление индекса	Общая стоимость, руб				Затр. тр. раб-х занятых обслуж. машин										
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего								
																6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,69 (165-56) / 100	4518,67	113,13	3556,491	Общестроительное	3117,88	585,84	78,06	2453,98	76,08	52,5									
					849,05	11,59					8		0,68	0,47									
		4 518,67 = 5 087,15 + (5 074 - 5,9) x 660,41 + (0,0198 - 0,06) x 571,66 Автомобильные дороги			5087,15	113,13	4124,97																
		На единицу в ценах 2001г.			849,05	11,59																	

Раздел 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	С учетом коэффициентов к ресурсам				4518,67	113,13	3556,49							
	ВСЕГО на физобъем (0,69)				849,05	11,59	2453,98							
	Всего с учетом "Общепроцентов" строительства 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49, ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18"				3117,88	78,06	15165,6							
	Накладные расходы 149% ФОТ (от 12 761,62)				585,84	8								
	Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 12 761,62)				28293,13	537,83								
	Итого с накладными и см. прибылью				12589,7	171,92								
Устройство площадки из тротуарной плитки, устройство тротуаров														
2	ТЕР27-04-015-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: катками на пневмомашинах	1000 м2 основания	0,034 <small>34 / 1000</small>	49334,48	3542,02	45377,51	1	Общепроцентов строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	1677,37	14,11	120,43	1542,83	39,22
	На единицу в ценах 2001г.	Автомобильные дороги			414,95	316,38					10,76		18,48	0,63
	ВСЕГО на физобъем (0,034)				49334,48	3542,02	45377,51							
	Всего с учетом "Общепроцентов" строительства 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49, ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18"				414,95	316,38	1542,83							
	Накладные расходы 149% ФОТ (от 534,45)				1677,37	120,43								
	Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 534,45)				14,11	10,76								
	Итого с накладными и см. прибылью				10667,67	829,76	9534,69							
3	ТЕР27-04-015-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: катками на пневмомашинах	1000 м2 основания	0,0786 <small>(320-241,4) / 1000</small>	49334,48	3542,02	45377,51	1	Общепроцентов строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	3877,69	32,62	278,4	3566,67	39,22
	На единицу в ценах 2001г.	Автомобильные дороги			414,95	316,38					24,87		18,48	1,45
	ВСЕГО на физобъем (0,0786)				49334,48	3542,02	45377,51							
	Всего с учетом "Общепроцентов" строительства 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49, ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18"				414,95	316,38	1542,83							
	Накладные расходы 149% ФОТ (от 534,45)				1677,37	120,43								
	Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 534,45)				14,11	10,76								
	Итого с накладными и см. прибылью				10667,67	829,76	9534,69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Малые архитектурные формы														
8	прайс-лист lavkasrb.ru Санкт-Петербург наб. Реки Пяряжки д.5	Скамейка парковая "Белые ночи" Габариты: Ширина 70 см, Высота 80 см. Длина 1.5-3,0м Вес 80 кг. Цена за 1,5 метра 23 090.00руб. Формулы цены единицы: МАТ=23090.00/1,2/6,18 Деревянные конструкции	шт.	2	3113,54 23090.00/1,2/ 6,18		3113,54 23090.00/1,2/ 6,18	Общеотрасл евое строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	6227,08			6227,08		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (2)														
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49, ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18"														
Накладные расходы 124% ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью														
9	прайс лист ул.Генерал а Белова д.26, оф.14- 40. тел: (495) 649-88-31, 508-64-45 сайт: http://hozot del.ru	УРНА ДЛЯ МУСОРА БЕТОННАЯ У-3 С ВНУТРЕННИМ ВЕДРОМ. (КОД:211047) Характеристики: диаметр 34 см высота 61 см масса 75.0 кг Формулы цены единицы МАТ=3200.00/1,2/6,18 Деревянные конструкции	шт.	1	431,5 3200.00/1,2/6, 18		431,5 3200.00/1,2/6, 18	Общеотрасл евое строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	431,5			431,5		
На единицу в ценах 2001г														
ВСЕГО на физобъем (1)														
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49, ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18"														
Накладные расходы 124% ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью														
10	прайс-лист ул.Генерал а Белова д.26, оф.14- 40. тел: (495) 649-88-31, 508-64-45	ЦВЕТОЧНИЦА БЕТОННАЯ (ВАЗОН) Ц-12. (КОД:211009)	шт.	4	512,41 3800.00/1,2/6, 18		512,41 3800.00/1,2/6, 18	Общеотрасл евое строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49;	2049,64			2049,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТССЦ-408-0203 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-7,344	94,4		94,41	Общеотрасловое строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	-693,27			-693,27		
		Автомобильные дороги												
		На единицу в ценах 2001г			94,4		94,4							
		ВСЕГО на физобъем (-7,344)			-693,27		-693,27							
		Всего с учетом "Общеотрасловое строительство 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49. ЭМ=6,89. ЗПМ=21,49. МАТ=6,18"			-4284,41		-4284,41							
		Накладные расходы 149% ФОТ (от 0,00)												
		Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)												
		Итого с накладными и см. прибыльью			-4284,41		-4284,41							
21	ТССЦ-408-0101 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Гравий для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м3	7,344	125,15		125,151	Общеотрасловое строительство во 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	919,1			919,1		
		Автомобильные дороги												
		На единицу в ценах 2001г			125,15		125,15							
		ВСЕГО на физобъем (7,344)			919,1		919,1							
		Всего с учетом "Общеотрасловое строительство 3 квартал 2019 г. ОЗП=21,49. ЭМ=6,89. ЗПМ=21,49. МАТ=6,18"			5680,04		5680,04							
		Накладные расходы 149% ФОТ (от 0,00)												
		Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)												
		Итого с накладными и см. прибыльью			5680,04		5680,04							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
									5430,57					48,8
														0,78
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
									55867,54					48,8
														0,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
									21866,18	2440,94	681,98	18745,26		206,27
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы										53,39			3,35
	Сметная прибыль								3540,76					
	Итого по смете:								1934,58					
	Автомобильные дороги								16625,59					167,27
	Деревянные конструкции								8708,22					3
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								361,95					15,81
	Озеленение. Защитные лесонасаждения								777,97					23,19
														0,35
	Берегоукрепительные работы								869,79					
	Итого								27343,52					206,27
														3,35
	В том числе:													
	Материалы								18745,26					
	Машины и механизмы								681,98					
	ФОТ								2494,33					
	Накладные расходы								3540,76					
	Сметная прибыль								1934,58					
	Итого с индексами-дефляторами $262629,5 \cdot 1,0055 \cdot 1,051 \cdot 1,0156 = 7,3266\%$								2003,35					
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								29346,87					
	(МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР * 0,182 + СП * 0 + ОБ) * 0,2 (МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР * 0,182 + СП * 0 + ОБ) * 0,2								4003,65					
	Итого								33350,52					
	ВСЕГО по смете								33350,52					206,27
														3,35
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г								21868,18	2440,94	681,98	18745,26		206,27
											53,39			3,35
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								173000,35	52455,8	4698,84	115845,7		206,27
											1147,35			3,35
	Накладные расходы								76091,17					
	Сметная прибыль								41574,34					
	Итого по смете:													
	Автомобильные дороги								207814,89					167,27
	Деревянные конструкции								53816,8					3
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								7778,44					15,81
	Озеленение. Защитные лесонасаждения								15880,43					23,19
														0,35
	Берегоукрепительные работы								5375,3					
	Итого								290665,86					206,27
														3,35
	В том числе:													
	Материалы								115845,71					
	Машины и механизмы								4698,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									53603,15					
									76091,17					
									41574,34					
									21295,92					
									311961,78					
									26283,89					
									338245,67					206,27
														3,35

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого с индексами-дефляторами 262629,5*1,0055*1,051*1,0156 = 7,3266% 7,3266%

Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

(МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР * 0,182 + СП * 0 + ОБ) * 0,2 (МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР * 0,182 + СП * 0 + ОБ) * 0,2

ВСЕГО по смете



Составил: Д.С. Храмов

Проверил: Л.А. Волова
(глава сельского поселения "Судромское")